

1857048

URZĄD MIASTA POZNAŃ pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań BIURO PODAWCZE		03
WPLYNEŁA DNIA	2019 -05- 15	WPLA DNIA
L. dz. _____		zul. _____
znak spr. _____		

*posir

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Poznań, dnia 02.05.2019 r.

DT.2006.17.2.2019
L.dz. 4835

Pani
Anna Bartoszewicz-Sarna
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Świerczewo

za pośrednictwem

Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

Dotyczy: Budowy skateparku na os. Świerczewo

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji informują, że zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa skateparku na os. Świerczewo” realizowane w ramach projektu PBO „Skatepark na Świerczewie” zostało przekazane w dniu 08.02.2017 r. do realizacji Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, działając jako inwestor zastępczy w dniach 10.04.2017r.-05.05.2017r. przeprowadziła procedurę przetargową na wybór wykonawcy Programu funkcjonalno użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną-wpłynęła jedna oferta przewyższająca budżet, w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione. W dniach 17.05.2017r.-9.06.2017r. Spółka PIM przeprowadziła postępowanie w formie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy PFU i koncepcji architektonicznej, w wyniku której został wyłoniony Wykonawca, czego skutkiem było powstanie ww. opracowań w październiku 2017 r.

W dniach 04.01.2018r.-19.01.2018r. Spółka przeprowadziła postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, które zostało unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta. W dniach 07.02.2018r.-22.02.2018r. przeprowadzono następne postępowanie przetargowe, które również zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. W dniach 23.02.2018r.-13.03.2018r. Poznańskie Inwestycje Miejskie przeprowadziły kolejną procedurę przetargową w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w trakcie której wpłynęły dwie oferty znacznie przewyższające budżet zadania, co skutkowało kolejnym unieważnieniem przetargu.

POZnań*

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Sychalskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl

W związku z brakiem wystarczających środków na realizację „Budowy skateparku na osiedlu Świerczewo” oraz małym zainteresowaniem ze strony oferentów, w dniu 06.06.2018 r., w oparciu o uzgodnienia z Gabinetem Prezydenta, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przekazały Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie decyzję o czasowym wstrzymaniu realizacji przedmiotowego zadania.

Wznowienie realizacji inwestycji zależne będzie od aktualnej sytuacji na rynku budowlanym oraz od czasu, w jakim możliwe będzie pozyskanie dodatkowych środków finansowych na jej realizację.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji otrzymały zapewnienie Gabinetu Prezydenta o chęci i możliwości dofinansowania zadania w najbliższej przyszłości. Zależne ono będzie od możliwości pozyskania oszczędności z realizacji innych projektów PBO lub otrzymania środków finansowych z rezerwy budżetowej.

O zmianie statusu realizacji zadania zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

Z pasjonem,
DIREKTOR
Michał Miodziolko

Sprawa prowadzi:

Paulina Tomaszewska, Dział Techniczny
tel. 501 302 849, p.tomaszewska@posir.poznan.pl

Do wiadomości:

1. Gabinet Prezydenta